

# COMUNE DI BENEVENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI



## AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE SPEZZAMADONNA - I STRALCIO

### PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione :

*Ing. Achille Timossi*

*Geom. Pasqualino Lovino*

*Geom. Carmelo Savignano*

*Geom. Vincenzo Quaranta*

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

**Contrada Roseto - Benevento**

DESCRIZIONE TAVOLA

**Cronoprogramma**

Tav. n°

**R11**

Scala:

Data:

**settembre 2016**

Dir. LL.PP. : Ing. Luigi Basile

Ass. LL.PP. : Avv. Mario Pasquariello

R.U.P. : Ing. Giuseppe Soreca

Sindaco: Mario Clemente Mastella

## LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE SPEZZAMADONNA - 1 STRALCIO

fase lavorativa		CRONOPROGRAMMA LAVORI			
		2017			
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile
1	Allestimento cantiere <i>gg. previsti 2</i>				
2	Fresature, demolizioni e trasporti a rifiuto <i>gg. previsti 20</i>				
3	Scavi e movimento terre <i>gg. previsti 40</i>				
4	Predisposizione impianto pubblica illuminazione <i>gg. previsti 35</i>				
5	Predisposizione impianto acque reflue <i>gg. previsti 30</i>				
6	Realizzazione massicciata stradale <i>gg. previsti 25</i>				
7	Costruzione marciapiedi <i>gg. previsti 20</i>				
8	Completamento impianti <i>gg. previsti 10</i>				
9	Realizzazione di segnaletica <i>gg. previsti 6</i>				
10	Opere di rifinitura e smobilizzo cantiere <i>gg. previsti 3</i>				
		Inizio lavori 01.01.2017		fine lavori 30.04.2017	

le date inizio e fine lavori sono presunte